

Nº EXPEDIENTE	PROYECTO	INSTALACIÓN	PRESUPUESTO SIN IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC	TIPO DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO)	FECHA FIN	ESTADO DEL EXPEDIENTE
ABOB-0002-2017 (21/2022)	Cerramiento Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria	CD7P	1.908.303,35 €	1.535.535,10 €	Abierto	12 meses	29/10/2020	Construcciones Rodríguez Luján, S.L.	813.895,50 €		Obra en ejecución
ABOB-0001-2021 (33/2022)	Desmontaje de estructura metálica, dañada por corrosión del acero, así como la reparación, adecuación, protección y acabado del resto de estructura que permanece en los accesos al Estadio de Gran Canaria	CD7P	185.453,91 €	174.975,46 €	Abierto	4,5 meses	26/07/2021	Eneas Servicios Integrales S.A.			Obra en ejecución
ABOB-0003-2018	Adecuación del Campo de Fútbol 11 anexo a la Ciudad Deportiva 7 Palmas	CD7P	450.707,11 €	380.667,24 €	Abierto	45 días	05/02/2021	Fieldturf Poligrass S.A.	226.026,57 €	25/11/2021	Obra finalizada
ABOB-0001-2019	Obras de mejora y adecuación del Pabellón Polideportivo Pedro Padilla T.M. Ingenio	Pabellón Polideportivo Pedro Padilla	102.812,17 €	84.323,26 €	Abierto	3 meses	03/02/2021	Servicios Deportivos Integrales Canarios S.L.		09/08/2021	Obra finalizada
ABOB-001-2020 (9/2021)	Adecuación del césped artificial del campo de fútbol El Hornillo (T.M. Telde)	Campo de Fútbol El Hornillo	504.944,65 €	379.465,90 €	Abierto	4 meses	05/07/2021	Obras y Pavimentos Especiales S.A.		03/03/2022	Obra Finalizada