



OBRAS 2022 - 2023

TITULAR DE LA OBRA	Nº EXPEDIENTE	PROYECTO	INSTALACIÓN	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO SIN IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IGIC	TIPO DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE INICIO	EMPRESAS HAN CONCURRIDO A LA LICITACION	ADJUDICATARIO	IMPORTE MODIFICACIONES (IGIC INCLUIDO)	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	ESTADO DEL EXPEDIENTE	PLACSP
IID	ABOB-0002-2017 (21/2022)	Cerramiento Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	1.908.303,35 €	1.535.535,10 €	Abierto	12 meses	11/01/2021	5	Construcciones Rodriguez Luján, S.L.	813.895,50 €	4 ampliaciones de plazo sobre fecha original	31/10/2023	Obra en ejecución	https://n9.cl/0h3ta
IID	ABOB-0001-2021 (33/2022)	Desmontaje de estructura metálica, dañada por corrosión del acero, así como la reparación, adecuación, protección y acabado del resto de estructura que permanece en los accesos al Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	185.453,91 €	174.975,46 €	Abierto	4,5 meses	09/08/2021	2	Eneas Servicios Integrales S.A.	57.871,12 €	4 ampliaciones de plazo sobre fecha original	15/05/2023	Obra Finalizada	https://n9.cl/0h3ta
IID	ABOB-001-2020 (9/2021)	Adecuación del césped artificial del campo de fútbol El Hornillo (T.M. Telde)	Campo de Fútbol El Hornillo	100% IID	504.944,65 €	379.465,90 €	Abierto	4 meses	10/08/2021	6	Obras y Pavimentos Especiales S.A.		1 ampliación de plazo sobre fecha original	03/03/2022	Obra Finalizada	https://n9.cl/0h3ta
IID	35/2023	Traslado de líneas en Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria	CD7P	100% IID	64.194,29 €	56.896,44 €	Negociado sin publicidad	27 días	23/06/2023	2	Electrimega S.L.U.		No	15/09/2023	Obra Finalizada	https://n9.cl/0h3ta